

Protokół

Z przeprowadzonych okresowych pomiarów, ochrony przeciwporażeniowej
instalacji elektrycznej lokalu mieszkalnego

Adres :

Pomiaru dokonano dnia :

Pomiaru dokonano przyrządem typ nr.

Zakres przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu:

Oględziny, pomiar impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, wyłączników RCD,

Opis stanu technicznego instalacji i osprzętu objętych pomiarami (uszkodzenia)

.....
.....
.....

Orzeczenie :

Instalacja elektryczna po badaniu i kontroli NIE nadaje się do eksploatacji

Zabrania się użytkowania uszkodzonych lub nie sprawnych elementów
instalacji elektrycznej wskazanych w protokole do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Uwagi pokontrolne :

.....

Wydane terminy i polecenia :

- a) wyłączono instalację TAK / NIE
- b) warunkowo dopuszczono instalację do eksploatacji z terminem
- c) wydano zalecenia lokatorowi (użytkownikowi) związane z obowiązkiem usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości oraz konsekwencji nie wykonania zaleceń.

.....
PODPIS UŻYTKOWNIKA LOKALU

Oświadczam że poinformowano mnie o ewentualnych
nieprawidłowościach instalacji elektrycznej w lokalu

Pomiary wykonał

.....

WYNIKI POMIARÓW IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA W „Ω”

Lp.	Nazwa lub oznaczenie badanego urządzenia	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia	Wartość pętli zwarcia w Ω		Ocena TAK - NIE
		Symbol	A	Zmierzona	Dopuszczalna	
1	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
2	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
3	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
4	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
5	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
6	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
7	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
8	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
9	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
10	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
11	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
12	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
13	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
14	GNIAZDO 230V					TAK / NIE
15						TAK / NIE
16						TAK / NIE

WYNIKI POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI

Lp.	Nazwa lub nr. badanego obwodu	Oporność izolacji w MΩ										Dopuszczalna	Ocena Tak-Nie
		L - 1 L - 2	L - 2 L - 3	L - 3 L - 1	L - 1 PE-N	L - 2 PE-N	L - 3 PE-N	L - 1 N	L - 2 N	L - 3 N	N PE		
1	ZASILANIE											1	TAK / NIE
2	OBWÓD 1											1	TAK / NIE
3	OBWÓD 2											1	TAK / NIE
4	OBWÓD 3											1	TAK / NIE
5	OBWÓD 4											1	TAK / NIE
6	OBWÓD 5											1	TAK / NIE

WYNIKI POMIARÓW WYŁĄCZNIKÓW RCD

Lp.	Nazwa badanego wyłącznika różnicowoprądowego	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy ciągły	Znamionowy różnicowy prąd zadziałania	Czas wyłączenia	Wyzwalanie po naciśnięciu przycisku „TEST”	Wynik pomiaru rzeczywistego prądu zadziałania
1				30mA		TAK / NIE	
2				30mA		TAK / NIE	
3						TAK / NIE	

SCHEMAT ROZMIESZCZEŃ PUNKTÓW POMIAROWYCH